

Hora comienzo

Seleccione el horario

15:00

Hora finalización

Seleccione el horario

18:00

Detalles equipo

Tomar el N° de serie de los equipos

Ingrese los datos correspondientes

N° de serie UI	N° de serie UE	Marca	Capacidad

Detalles y costos del trabajo

Materiales e insumos

Los precios especificados a continuación NO incluyen IVA

Detalle	UdM	Cantidad	Precio	SubTotal	Causa Falla
INSTALACION AA		1	185000	185000.00	
KIT POR METRO 5500	Metros	2	47000	94000.00	
JUEGO DE MENSULAS 52CM	CANTIDAD	1	38000	38000.00	
DESMONTE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	CANTIDAD	1	0	0.00	

SubTotal 317000.00

Descuento % 00

Total 317000.00

Formas de pago

Detalle de pago

Forma de pago	Monto \$
ADMINISTRACION	317000

Total 317000.00

Checklist

Marcar lo realizado

- El equipo es apropiado para el ambiente
- El lugar fue seleccionado por el técnico
- Se respetó la distancia de evaporadora y condensadora según manual
- Se revisó que el paso de caños este libre sin obstrucciones
- Se verificó el correcto virolado (rebajas, fisuras, fatigas)
- Se realizó vacío y comprobación de fugas
- Se colocaron tapa eléctrica y de los robinetes
- Se utilizaron cintas de colores de acuerdo a la pared
- Se ofreció cable canal al cliente para tapar la cañería
- Se taparon los huecos de manera prolija
- Se pone en marcha y se verifica el correcto funcionamiento del equipo en frío y calor
- Se limpia el lugar donde se trabajó sin dejar residuos
- El equipo quedó limpio, sin huellas ni manchas
- OT no tiene firma del cliente por ausentarse

Detalles

Observaciones

Se realiza el desmonte del equipo de aire acondicionado existente, el cual se deja embalado dentro de la caja del equipo nuevo. El equipo desmontado queda en el comedor para que luego el personal de guardia proceda a retirarlo.

Para poder acceder, fue necesario romper el candado de la reja, ya que los guardias no contaban con la llave y se informa que la misma habría sido descartada para evitar el uso de esa puerta.

Se procede a instalar el equipo nuevo y se deja todo en condiciones correctas. Queda pendiente únicamente la parte eléctrica, debido a que la conexión anterior no se encontraba realizada de forma adecuada y es necesario rehacerla correctamente.

El equipo se prueba y funciona correctamente.

Fotos

Imagenes

Fotos del trabajo











Conformidad del cliente

Firmas Digitales

El cliente está satisfecho con el trabajo realizado y el técnico finalizo el trabajo en el domicilio

j

Firma del cliente

fabian charras

Firma del técnico

MIDEA / SURREY / PEISA

AGENTE OFICIAL

BV. Chacabuco 140 - C.P 5000 Cordoba

Tel: (0351) 428-0202

Whastapp: 351 620-4899

Email: serviciotecnico@gmail.com